

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo

Via F. Galliccioli 4 - 24121 BERGAMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 181 DEL 06/05/2026

**OGGETTO: APPROVAZIONE 4° SAL - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI
“LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO 4 UBICATO
NEL COMPLESSO MONSIGNOR BERNAREGGI IN BONATE SOTTO
(BG), VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13/15.” CUP: C81B21014940002.**

Ufficio proponente: SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Responsabile del procedimento: BUSSOLINO ANDREA

Funzionario competente: LOCATELLI CHIARA

II DIRIGENTE

SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

RICHIAMATA la D.G.R. X/4467 del 10.12.2015 con la quale, in attuazione della L.R. n. 23/2015, viene costituita l'Agenda di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo e definito l'assetto organizzativo della stessa;

ATTESO che, con le Delibere n. 731 del 21.07.2023 e n. 198 del 18.03.2025 (quest'ultima in sostituzione della delibera n. 433 del 17.04.2014), ATS ha individuato gli atti delegati ai dirigenti del Dipartimento Amministrativo (DAMM), del Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (DPAAPSS), del Dipartimento della Programmazione per l'Integrazione delle Prestazioni Sanitarie, Sociosanitarie con quelle Sociali (DPIPSSS) e del Servizio Farmaceutico Territoriale (SFT);

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. X/4702 del 29.12.2015, la D.G.R. n. X/5954 del 5.12.2016, la D.G.R. n. X/7600 del 20.12.2017, la D.G.R. n. XI/491 del 2.08.2018, la D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018, la D.G.R. n. XI/1725 del 12.06.2021, la D.G.R. n. XI/2672 del 16.12.2019, la D.G.R. n. XI/4232 del 29.01.2021, la D.G.R. n. XI/4508 del 01.04.2021, la D.G.R. n. XI/5941 del 7.02.2022, la D.G.R. n. XI/6387 del 16.05.2022, la D.G.R. n. XI/6866 del 2.08.2022, la D.G.R. n. XI/7758 del 28.12.2022, la D.G.R. n. XII/772 del 31.07.2023, la D.G.R. n. XII/850 del 8.08.2023 e la deliberazione n. 948 del 29.09.2023, la D.G.R. n. XII/1827 del 31.01.2024 e la D.G.R. n. XII/2966 del 05.08.2024 che declinano le Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per gli esercizi dal 2015 al 2024;
- la D.G.R. XII/3720 del 30.12.2024 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025 - (di concerto con il Vicepresidente Alparone e gli Assessori Lucchini e Fermi)", con particolare riferimento al punto 13 dell'allegato A "investimenti ed acquisti";
- i principi generali di cui al D. Lgs. 36/2023, a cui il presente atto si conforma;
- la legge n. 207 del 30.12.2024, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" (L. F. 2025);

PREMESSO CHE con:

- la Deliberazione del Direttore Generale n.223 del 10.03.2022 ATS di Bergamo aderiva all'Accordo Quadro ARIA_2020_143.1 - Lotto n. 5, per i servizi di ingegneria e architettura, aggiudicato da ARIA alla società Litos Progetti srl, con sede legale in Santa Caterina Villarmosa (CL), inerente il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione degli interventi di adeguamento/miglioramento di affidamento dei servizi di progettazione del CDD (Centro Diurno Disabili) edificio 4, presso il complesso M. Bernareggi in Bonate Sotto (Bg) per un importo, al netto dello sconto contrattuale del 45,00%, pari ad €24.527,83, esclusi oneri previdenziali (4%) e IVA (22%);

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 651 del 29.06.2023, ATS di Bergamo approvava, in linea tecnica, il progetto esecutivo per il miglioramento sismico dell'edificio 4 adibito a CDD (Centro Diurno Disabili) presso il centro polivalente "Monsignor Bernareggi" di Bonate Sotto, da parte del precedente RUP Ing. Luisella Bettineschi in data 30.05.2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 969 del 05.10.2023, ATS di Bergamo provvedeva all'affidamento dei servizi di Direzione Lavori (DL) e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) per i lavori di adeguamento/miglioramento sismico dell'edificio 4 ubicato nel suddetto complesso mediante adesione all'AQ ARIA_2020_402R Lotto 2, il cui aggiudicatario è la R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) costituito tra la ditta mandataria capogruppo "E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services", P. IVA 02141540167, e la mandante "AEGIS SRL Cantarelli & Partners", P. IVA 03175310980;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1117 del 16.11.2023, ATS di Bergamo provvedeva ad affidare i lavori di miglioramento sismico dell'edificio n. 4 alla ditta "Geo.Mar. S.R.L.", ditta risultata aggiudicataria a seguito dell'espletamento della gara indetta con deliberazione del Direttore Generale n. 868 del 30.08.2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 638 del 31.07.2024, ATS di Bergamo provvedeva ad approvare la variante progettuale e nello specifico l'atto di sottomissione del 08.07.2024 con il quale veniva aumentato l'importo contrattuale per complessivi € 287.963,93 (di cui € 30.628,24 per oneri della sicurezza);
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 379 del 30.05.2025, ATS di Bergamo provvedeva ad approvare la seconda variante progettuale con la quale veniva aumentato l'importo contrattuale di € 87.596,71 (al netto del ribasso d'asta) per complessivi € 375.560,65 (di cui € 30.628,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 458 del 07.07.2025, ATS di Bergamo provvedeva ad approvare, a seguito della rimodulazione degli interventi relativi alla realizzazione dei sub investimenti di "priorità 3" del programma "Salute, ambiente, biodiversità e clima" (Art. 1 comma 2, lettera e), punto 1) del D.L. 59/2021 SNPS-SNPA, gli importi per i lavori di cui alla seconda perizia di variante di miglioramento sismico dell'immobile sito in Bonate Sotto (BG), via Giuseppe Garibaldi 13/15 nel seguente modo:
 - per € 37.556,06 sul codice Finanziamento SN202013, conto patrimoniale 122020/Fabbricati per attività istituzionali/STP e centro di costo 1000000075 contributi di cui alla DGR XI/4928 del 19.06.2021 e del relativo Decreto n.9216 del 07.07.2021, CUP C81B21014940002 – come già individuato nella Deliberazione del Direttore Generale n. 379 del 30.05.2025;
 - per € 76.750,51 sul raggruppamento di budget F02010/acquisto immobilizzazioni materiali, Conto Patrimoniale 122020/fabbricati per attività istituzionali/STP, codice finanziamento SN202017, Bilancio Sanitario anno 2025, Codice CUP C85E24000410005 – Contributo SNPS-SNPA SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA di cui alla D.G.R. n. XII/2315 del 13.05.2024 – Decreto della Direzione Generale Welfare n.20979 del 30.12.2024, già compreso nel sotto-budget 2025000090;

- con deliberazione del Direttore Generale n. 658 del 27.03.2026 avente ad oggetto “Intervento di miglioramento sismico dell’edificio adibito a RSD “Villa Casali” in Piario (BG) – Approvazione e sottoscrizione dell’accordo di recesso ex art. 123 del D.lgs. 36/2023 dal contratto di appalto stipulato con l’Impresa Geomar S.r.l. Ingegneria & Costruzioni.”, è stata interrotta la collaborazione con l’impresa Geomar andando a quantificare in € 19.800,00 l’importo già liquidato all’impresa e da recuperare nella contabilità del cantiere di Bonate per i lavori oggetto del presente atto;

DATO ATTO che:

- In data 15.12.2023 il subentrato RUP Dott. Barracchia GianPiero provvedeva a dare mandato alla Direzione Lavori per la consegna dei lavori alla ditta incaricata ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- In data 18.12.2023 il Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Giughello provvedeva alla consegna dei Lavori redigendo apposito verbale;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 944 del 19.11.2024, al fine di rendere congrua e razionale l’organizzazione interna ad ATS Bergamo per funzioni e competenze, veniva nominata RUP dei lavori, servizi forniture la Dr.ssa Sartori Elena già capo del Dipartimento Amministrativo;
- con Deliberazioni del Direttore Generale n. 174 del 07.03.2025 e n. 196 del 17.03.2025 subentrava nel ruolo di RUP l’Arch. Bussolino Andrea;
- La durata dei lavori, comprensiva delle sospensioni e delle proroghe concesse con l’approvazione della variante n. 1 della variante n. 2 da parte del RUP, è fissata alla data del 29.10.2025;
- Il Direttore Lavori con nota del 10.04.2026 ha comunicato che i lavori sono stati conclusi in data 19.02.2026 e quindi con un ritardo di 113 giorni, motivo per cui si applicherà una penale pari ad € 12.731,71;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 136 del 23.02.2024 con la quale è stato disposto di liquidare alla ditta “GEO.MAR. S.R.L. - INGEGNERIA & COSTRUZIONI”, la somma di € 55.000,00 I.V.A. compresa a titolo di anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la determinazione dirigenziale n. 11 del 04.02.2025 con la quale è stata disposta la liquidazione della somma di € 50.275,43 (I.V.A. esclusa, corrispondenti ad € 55.302,97 I.V.A. compresa al 10%) relativa al 1° Stato di Avanzamento Lavori (1° SAL) – intervento inerente i Lavori di “Lavori di Miglioramento sismico dell’edificio 4 ubicato nel complesso Monsignor Bernareggi in Bonate Sotto (Bg), via Giuseppe Garibaldi 13/15. _ CUP: C81B21014940002. CIG A00EFCC3CD, alla società “GEO.MAR. S.R.L. - INGEGNERIA & COSTRUZIONI”, con sede legale in Agrigento (AG), via Roseto d’Abruzzo n.24, PI 01812300844, previa emissione del necessario ordinativo;

- la determinazione dirigenziale n. 63 del 22.04.2025 con la quale è stata disposta la liquidazione della somma di € 85.154,75 (I.V.A. esclusa, corrispondenti ad € 93.670,23 I.V.A. compresa al 10%) relativa al 2° Stato di Avanzamento Lavori (2° SAL) – intervento inerente i Lavori di “Lavori di Miglioramento sismico dell’edificio 4 ubicato nel complesso Monsignor Bernareggi in Bonate Sotto (Bg), via Giuseppe Garibaldi 13/15. _ CUP: C81B21014940002. CIG A00EFCC3CD, alla società GEO.MAR. S.R.L. - INGEGNERIA & COSTRUZIONI, con sede legale in Agrigento (AG), via Roseto d’Abruzzo n.24, PI 01812300844, previa emissione del necessario ordinativo;
- la determinazione dirigenziale n. 241 del 09.10.2025 con la quale è stata disposta la liquidazione della somma di € 124.621,45 (I.V.A. esclusa, corrispondenti ad € 137.083,59 I.V.A.10% compresa relativo al 3° Stato di Avanzamento Lavori (3° SAL) per l’intervento denominato “Lavori di Miglioramento sismico dell’edificio 4 ubicato nel complesso Monsignor Bernareggi in Bonate Sotto (Bg), via Giuseppe Garibaldi 13/15.” CUP: C81B21014940002. CIG A00EFCC3CD”, alla società “GEO.MAR. S.R.L. - INGEGNERIA & COSTRUZIONI”, con sede legale in Agrigento (AG), via Roseto d’Abruzzo n.24, PI 01812300844, previa emissione del necessario ordinativo;

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Giughello, ha redatto in data 07.04.2026 il 4° Stato di Avanzamento dei Lavori, riguardante le opere eseguite a tutto il 19.02.2026 unitamente alla seguente documentazione contabile, agli atti della SC Gestione Tecnico-Patrimoniale:

- Libretto delle misure SAL 4;
- Registro di contabilità SAL 4;
- Sommaro del Registro SAL 4;

VERIFICATO che, come rilevato dallo stato di avanzamento lavori n. 4 a tutto il 19.02.2026, veniva detratto l’importo per l’applicazione della penale per il ritardo pari a € 12.731,71;

ATTESO che in data 20.04.2026 il Registro di contabilità SAL 4 è stato debitamente sottoscritto dalla ditta appaltatrice senza alcuna riserva;

VERIFICATA la regolarità contributiva in capo alla ditta appaltatrice “GEO.MAR. S.R.L. - INGEGNERIA & COSTRUZIONI”, attraverso l’acquisizione del relativo DURC;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) ed è stato pertanto assegnato il codice CIG: A00EFCC3CD;

VISTA la documentazione agli atti della SC Gestione Tecnico Patrimoniale composta da:

- il Certificato di Pagamento n. 04 del 07.04.2026 relativo al 4° Stato di Avanzamento dei Lavori - di € 63.631,22 (I.V.A. esclusa, corrispondenti ad € 69.994,34 I.V.A.10% compresa);
- il certificato di ultimazione dei lavori redatto dalla Direzione Lavori in data 09.04.2026 dal quale si rileva che i lavori sono stati completati con un ritardo pari a giorni 113 per cui verranno applicate le penali, così come prescritto nel contratto sottoscritto, per un importo pari a € 12.731,71;

- l'accordo di recesso ex art. 123 del D.lgs. 36/2023 dal contratto di appalto stipulato con "l'Impresa Geomar S.r.l. Ingegneria & Costruzioni.", da cui si riscontra che, dall'importo dovuto è necessario sottrarre € 19.800,00;

DATO ATTO che, come risulta dall'apposita procedura informatizzata di formazione delle determinazioni dirigenziali, il complessivo costo derivante dal presente provvedimento pari a 37.462,63 I.V.A.10% compresa è stato contabilizzato dalla S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità sul raggruppamento di budget F02010/acquisto immobilizzazioni materiali, Conto Patrimoniale 122020/fabbricati per attività istituzionali/STP, codice finanziamento SN202017, Codice CUP C85E24000410005 – Contributo SNPS-SNPA SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA di cui alla D.G.R. n. XII/2315 del 13.05.2024 – Decreto della Direzione Generale Welfare n.20979 del 30.12.2024, anno di competenza e bilancio sanitario 2026;

DATO ATTO altresì che il Responsabile del procedimento propone di dar corso al pagamento dello Stato d'avanzamento di cui sopra, previa emissione dell'ordinativo;

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento, Arch. Andrea Bussolino, Responsabile della SC Gestione Tecnico-Patrimoniale, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

PRECISATO, che per la procedura in oggetto, il ruolo di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'allegato I.2, è assunto dall'Arch. Andrea Bussolino– Direttore della SC Gestione Tecnico-Patrimoniale;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto Arch. Andrea Bussolino non si trova in una situazione di conflitto di interesse ex art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;

VISTA l'attestazione del Direttore della SC Bilancio, Programmazione Finanziaria, Contabilità, in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario, ciascuno per la rispettiva competenza;

DETERMINA

- di dare atto che verrà riconosciuto alla ditta appaltatrice "GEO.MAR. S.R.L. - INGEGNERIA & COSTRUZIONI" l'importo di € 37.462,62 (IVA Compresa) così derivato:
 - € 69.994,34 come da 4° certificato di pagamento redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Giughello in data 07.04.2026;
 - € 12.731,71 a detrarre per applicazione delle penali per ritardo come rilevato dal certificato di ultimazione dei lavori redatto dalla Direzione Lavori in data 09.04.2026;
 - € 19.800,00 a detrarre in quanto già riconosciuti per il cantiere di Piario (così come definito nell'accordo di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 658 del 27.03.2026 avente ad oggetto "Intervento di miglioramento sismico dell'edificio adibito a RSD "Villa Casali" in Piario (BG) – Approvazione e sottoscrizione dell'accordo di recesso ex art. 123 del D.lgs. 36/2023 dal contratto di appalto stipulato con l'Impresa Geomar S.r.l. Ingegneria & Costruzioni.")

- di dare atto che il complessivo costo derivante dal presente provvedimento pari a € 37.462,63 (I.V.A. compresa), è stato contabilizzato dalla S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità sul raggruppamento di budget F02010/acquisto immobilizzazioni materiali, Conto Patrimoniale 122020/fabbricati per attività istituzionali/STP, codice finanziamento SN202017, Codice CUP C85E24000410005 – Contributo SNPS-SNPA SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA di cui alla D.G.R. n. XII/2315 del 13.05.2024 – Decreto della Direzione Generale Welfare n.20979 del 30.12.2024, anno di competenza e bilancio sanitario 2026;
- di prendere atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'allegato I.2, è l'Arch. Andrea Bussolino, Direttore della S.C. Gestione Tecnico-Patrimoniale dell'ATS di Bergamo;
- di dare mandato alla S.C. Gestione Tecnico-Patrimoniale di esperire il supporto tecnico amministrativo al RUP, arch. Andrea Bussolino, e alla predetta struttura di supporto al RUP;
- di dare comunicazione del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza, ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo telematico aziendale ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, [se del caso: previo oscuramento, a tutela della riservatezza dei dati personali dei quali non è consentita la diffusione e fermo restando quanto previsto dalle norme che garantiscono il diritto di accesso ai documenti amministrativi, delle generalità del/degli interessato/i o di altre indicazioni che rendano riconoscibile lo/gli interessato/i.

IL DIRIGENTE

BUSSOLINO ANDREA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E LEGITTIMITA'

STRUTTURA PROPONENTE: APPROVAZIONE 4° SAL - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI "LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO 4 UBICATO NEL COMPLESSO MONSIGNOR BERNAREGGI IN BONATE SOTTO (BG), VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13/15." CUP: C81B21014940002.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Il Responsabile del procedimento
BUSSOLINO ANDREA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'- Direttore Dott. Sergio Rocca

Si attesta la copertura economica e la regolarità contabile del presente provvedimento:

Bilancio – Costi (Bilancio/Esercizio/Codice Progetto/Codice Finanziamento): CODICE FINANZIAMENTO SN202017, CODICE CUP C85E24000410005 – CONTRIBUTO SNPS-SNPA SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA DI CUI ALLA D.G.R. N. XII/2315 DEL 13.05.2024 – DECRETO DELLA DIREZIONE GENERALE WELFARE N.20979 DEL 30.12.2024,ANNO DI COMPETENZA E BILANCIO SANITARIO 2026

Dati contabili – Costi (Raggruppamento di Budget/Entità Acquirente/Conto Economico/Conto Patrimoniale/Centro di Costo): RAGGRUPPAMENTO DI BUDGET F02010/ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI, CONTO PATRIMONIALE 122020/FABBRICATI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI/STP

Importo – Costi (importo): 37.462,63 (I.V.A. COMPRESA)

Bilancio – Ricavi (Bilancio/ Esercizio/Codice Progetto): 0

Dati contabili – Ricavi (Entità Acquirente/Conto Economico/Conto Patrimoniale/Centro di Costo): 0

Importo – Ricavi (importo): 0

Note SB 2026000411

Autorizzante
Rocca Sergio