

Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo
Via F. Galliccioli 4 - 24121 BERGAMO

DELIBERA N. 329 DEL 08/06/2026

Il Direttore Generale - **Dott. Massimo Giovanni Giupponi**
nominato con DGR n. XII/1646 del 21/12/2023

ha adottato la seguente Deliberazione:

ASSISTITO DA:

Il Direttore Amministrativo: Dott. Alessandro Petillo

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Nicoletta Castelli

Il Direttore Sociosanitario: F.F.Dott. Massimo Giovanni Giupponi

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – ELIMINAZIONE DISPERSIONE CALORICA DEGLI EDIFICI 1, 2, 3 E 6 PRESSO IL COMPLESSO “MONSIGNOR BERNAREGGI”, SEDE ATS BERGAMO VIA GARIBALDI 13/15 A BONATE SOTTO (BG) - CUP C85E24000410005. CODICE CIG: B733FFE893_APPROVAZIONE VARIANTE 01.

Articolazione Organizzativa proponente: SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Il Responsabile del Procedimento: Bussolino Andrea

L'Incaricato dell'Istruttoria: LOCATELLI CHIARA

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il D.lgs. 30.12.1992, n. 502, avente a oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23.10.1992, n. 421" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 30.12.2009, n. 33 avente a oggetto "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e s.m. e i., con particolare riferimento alle Leggi Regionali n. 23/2015 e n. 22/2021;

RICHIAMATA la D.G.R. X/4467 del 10/12/2015 con la quale, in attuazione della L.R. n. 23/2015, viene costituita l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo e definito l'assetto organizzativo della stessa;

PREMESSO che:

- con prot. ATS Bergamo n. I.122108 del 20.12.2023 allegato n. 1, Regione Lombardia ha comunicato che l'Istituto Superiore di Sanità (prot. Regionale G1.2023.00050317 del 15.12.2023) ha ritenuto eleggibili gli interventi relativi alle priorità P2 – P4 inseriti sulla Piattaforma informatica ISS da parte di Regione Lombardia, assegnando la quota totale di finanziamento pari ad € 4.735.928,37;

- l'addendum contrattuale – atto aggiuntivo all'Accordo operativo avente ad oggetto gli interventi/acquisti relativi al P2_P4 del programma "Salute, ambiente, biodiversità e clima" (Art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del D.L. 59/2021 SNPS-SNPA, allegato al prot. ATS n. 122108 del 20.12.2023, è stato sottoscritto tra Regione Lombardia e l'Istituto Superiore di Sanità e successivamente fatto sottoscrivere alle Aziende interessate;

- l'atto aggiuntivo all'ACCORDO ESECUTIVO ex art. 15 della L. n. 241/1990 Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) per la Realizzazione dei Sub Investimenti del Programma "Salute, Ambiente, Biodiversità E Clima" - Missione 6 Salute - Componente 1 - Linea di intervento E.1.1.0 (PNC M6C1 E.1.1.0), è stato approvato con deliberazione n. 716 del 05.09.2024, sottoscritto dal Direttore Generale e trasmesso a Regione Lombardia con nota prot. ATS Bergamo n. U. 82857 del 6.09.2024;

- per gli interventi previsti in "priorità 3", la quota parte ripartita ad ATS Bergamo è pari a € 1.384.739,81=Iva inclusa;

- con delibera n. 423 del 20.06.2025 è stata aggiudicata all'impresa M.D.C. s.r.l. Unipersonale con sede in Torreglia (PD) la procedura per i lavori di cui all'oggetto della presente deliberazione per un importo pari ad € 322.624,17 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che:

- in data 30.09.2025 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;
- in data 04.11.2025 è stato redatto il verbale di sospensione dei lavori per la durata di 100 giorni;
- in data 16.02.2026 è stato redatto il verbale di ripresa dei lavori;

PRESO ATTO che successive analisi hanno evidenziato una difformità tra quanto inserito nei documenti di progetto, così come specificato nella relazione di perizia a firma del Direttore dei Lavori, ing. Giambattista Parietti, trasmessa a mezzo mail al RUP in data 27.05.2026 e che le motivazioni della suddetta variante si inquadrano da un punto di vista tecnico per la sostituzione di elementi monoblocco dell'edificio 6, la cui effettiva tipologia non era prevedibile in fase di stesura del progetto originario;

VISTI gli atti di perizia di variante redatti dall'ing. Giambattista Parietti in qualità di Direttore dei Lavori costituiti dai seguenti elaborati:

- 1.qe_bonate_dispersionecalorica_correct_2026 04 16 comparativo
- 009A Edificio 1
- 010A Edificio 2
- 014A Edificio 6
- Analisi prezzi
- Atto di sottomissione perizia I in variante 2026 05
- CME
- Monoblocco
- Qe riepilogo
- Relazione

EVIDENZIATO che gli atti di perizia di variante sono stati sottoscritti e accettati dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice;

ACCERTATO che il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti) disciplina le varianti in corso d'opera all'art. 120, consentendo modifiche senza nuova gara, necessarie per lavori supplementari o causate da circostanze impreviste e imprevedibili e che il comma 3 del suddetto articolo specifica che *"I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

a) Le soglie fissate all'articolo 14;

b) *Il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche;*

CONSIDERATO che, come si evince dalla perizia:

- L'importo complessivo dell'opera aggiudicato è pari ad € 322.623,55 compresi iva ed oneri per la sicurezza;
- L'importo complessivo oggetto di variante, comprensivo del ribasso d'asta applicato, è pari ad € 367.613,72 compresi iva ed oneri per la sicurezza;
- La percentuale di variante è pari al 14,36 % e pertanto, ai sensi dell'art. 120 comma 3 lettera b) del D. Lgs 36/2023 è inferiore al 15% del valore iniziale del contratto;

PRESO ATTO che il nuovo quadro economico successivo alla perizia di variante è il seguente:

| QUADRO ECONOMICO 1 PERIZIA DI VARIANTE | | QUADRO ECONOMICO FASE 0 | QUADRO ECONOMICO FASE 1 – AGGIUDICAZIONE | QUADRO ECONOMICO 1 PERIZIA DI VARIANTE |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| | | Q.E. Corretto | Q.E. Corretto | Q.E. Corretto |
| Descrizione | SPECIFICHE | Importo | Importo | Importo |
| a - Somme a Base d'Asta | | 381.329,73 | 322.623,55 | 367.613,72 |
| a.1 – eliminazione dispersione calorica | | 372.029,00 | 372.029,00 | 372.029,00 |
| a.1.1. - sconto di gara | | | 58.706,18 | 58.706,18 |
| a.1-a,1,1 | | | 313.322,82 | 313.322,82 |
| a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta | | 9.300,73 | 9.300,73 | 9.300,73 |
| a.3 – 1^ Perizia di Variante | | | | 53.419,81 |
| a.3.1. - sconto di gara | | | | 8.429,65 |
| a,3-a,3,1 | | | | 44.990,16 |
| b - somme a disposizione della stazione appaltante | | 150.140,27 | 208.846,45 | 163.856,28 |
| b.1 – spese tecniche | | | | |
| indagini | | | | |
| b.1.1 – indagini e prove di laboratorio | | | | 0,00 |
| progettazione, D.L., collaudo | | | | |
| b.1.2 – rilievi | | | | 0,00 |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| b.1.3 – progettazione di fattibilità tecnico economica e esecutiva | | 22.836,88 | 22.836,88 | 22.836,88 |
| b.1.4 – direzione lavori e contabilità + CSE | | 26.971,14 | 26.971,14 | 26.971,14 |
| b.1.5 – verifica progettuale | | | | 0,00 |
| b.1.6 – progettazione/relazione geologica | | | | 0,00 |
| b.1.7 – supporto al Rup | | | | 0,00 |
| b.1.8 – collaudo statico | | | | 0,00 |
| b.1.9 – consulenze specialistiche | | | | 0,00 |
| b.1.10 – consulenze legali | | | | 0,00 |
| b.1.11 – compenso collegio consultivo tecnico | | | | 0,00 |
| b.1.12 – collaudo tecnico-amministrativo | | | | 0,00 |
| b.2 – allacciamenti | | | | |
| b.2.1 – alla rete di energia elettrica | | | | 0,00 |
| b.2.2 – alla rete telefonica | | | | 0,00 |
| b.2.3 – alla rete idrica | | | | 0,00 |
| b.2.4 – alla rete fognaria | | | | 0,00 |
| b.2.5 – alla rete gas | | | | 0,00 |
| b.2.6 – espropri-acquisizioni | | | | 0,00 |
| b.2.7 – altro | | | | 0,00 |
| b.3 – imprevisti/accantonamenti/spese generali | | | | |
| b.3.1 – imprevisti/adeguamenti prezzi – max 10% (art.60, comma5 d.lgs. 362023 e art.5, All. 17 al d.lgs. 36/2023) | | 37.202,90 | 37.202,90 | 37.202,90 |
| b.3.2 – art.45, d.lgs. 36/2023 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali) | | 7.626,59 | 7.626,59 | 7.626,59 |
| b.3.3 – accantonamenti per le modifiche (art.120, comma1, lettera a) del d.lgs. 36/2023) | | 3.720,29 | 3.720,29 | 3.720,29 |
| b.3.4 – ufficio di supporto al Rup – 15 dell'importo a base d'asta (art.5, comma6 del d.lgs. 36/2023) | | | | 0,00 |
| b.3.5 – oneri per la verifica preventiva | | | | 0,00 |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| archeologica (ART.41, comma4 del d.lgs. 36/2023) | | | | |
| b.3.6 – polizze rischi professionali personale interno per progettazione | | | | 0,00 |
| b.3.7 – oneri di scarica | | | | 0,00 |
| b.3.8 – spese legali | | | | 0,00 |
| b.3.9 – spese per informazione, comunicazione dell'intervento | | | | 0,00 |
| b.3.10 – spese per commissioni giudicatrici (IVA esclusa) | | | | 0,00 |
| b.3.11 – contributo ANAC (delibera ANAC 18/12/2019 n.1197) | | | | 0,00 |
| b.3.12 – altro | | 261,10 | 64.837,89 | 15.348,71 |
| b.4 – IVA/oneri | | | | 0,00 |
| b.4.1 – IVA su lavori 10% | | 38.132,97 | 32.262,36 | 36.761,37 |
| b.4.2 – IVA su spese tecniche (aliquota 225 +IVA sul 4%) | | 11.396,07 | 11.396,07 | 11.396,07 |
| b.4.3 – IVA su forniture e servizi | | | | 0,00 |
| b.4.4 – IVA su indagini | | | | 0,00 |
| b.4.5 – IVA su imprevisti | | | | 0,00 |
| b.4.6 – IVA per commissioni di gara | | | | 0,00 |
| b.4.7 – IVA per consulenze specialistiche | | | | 0,00 |
| b.4.8 – IVA per commissioni giudicatrici | | | | 0,00 |
| b.4.9 – contributo previdenziale (45) su spese tecniche | | 1.992,32 | 1.992,32 | 1.992,32 |
| TOTALE QUADRO ECONOMICO | | 531.470,00 | 531.470,00 | 531.470,00 |

VISTO l'Atto di Sottomissione e tutti i documenti della perizia recepiti con prot. ATS n. 51933/2026 del 29.05.2026, sottoscritti, dall'appaltatore, dal Direttore dei lavori e dal RUP, in data 29.05.2026, dal quale emerge che l'appaltatore dichiarandosi a conoscenza dei particolari relativi alle variazioni previste dalla perizia di variante 1, ha accettato l'esecuzione dei suddetti lavori, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di Appalto originale, accettando il Concordamento dei nuovi Prezzi come riportato nell'allegato denominato "Atto di Sottomissione perizia 1 in variante 2026 05";

DATO ATTO che:

- l'importo complessivo delle opere oggetto della redigenda perizia a seguito delle modifiche occorse è pari a € 53.419,81 comprensivo del ribasso d'asta esclusa iva, rispetto ad un importo contrattuale pari a € 367.613,72 per lavori a corpo, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 14,36 %;
- l'importo netto derivante dal presente provvedimento, pari a € 44.990,16 al netto del ribasso d'asta esclusa iva, trova copertura sul raggruppamento di budget F02010/Acquisto immobilizzazioni materiali conto patrimoniale 122020/Fabbricati per attività istituzionali/STP, centro di costo 1000000075 codice finanziamento SN202017 - SANITARIO - CONTRIBUTO SNPSSNPA SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITA E CLIMA PRIORITA' 3 DECRETO 20979 DEL 30.12.2024 - DGR XII/2315 DEL 13/05/2024 - FABBRICATI, CUP C85E24000410005;

PRESO ATTO che l'espletamento delle comunicazioni agli organi preposti, derivanti dal procedimento di approvazione di perizia di variante così come disposto dall'art. 5, commi 11 e 12 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, saranno in capo alla Stazione Appaltante;

RITENUTO di dare mandato alla S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale di esperire il supporto tecnico amministrativo al RUP, identificando in particolare come funzionari di supporto al RUP arch. Andrea Bussolino nelle diverse fasi la dott.ssa Campana Sara, l'Arch. Locatelli Chiara, l'Arch. Ricciardi Sebastian e il geom. Villa Dante;

RITENUTO che l'importo relativo alle competenze per l'art. 45 del D.Lgs 36/2023, per il presente provvedimento è pari ad € 7.626,59=;

RICHIAMATA, nelle more del successivo aggiornamento alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs 36/2023, la Delibera del Direttore Generale n. 596 del 6.07.2022, avente ad oggetto: "Approvazione del regolamento aziendale recante norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.";

DATO ATTO che ATS Bergamo:

- provvederà, con successivo provvedimento, ad identificare i destinatari dell'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e i relativi importi spettanti;

- si riserva di effettuare ricalcoli eventuali sulle competenze di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, in base al nuovo regolamento che sarà adottato, subordinando allo stesso, l'erogazione del compenso;

ATTESO che il Responsabile del procedimento ritiene di proporre l'approvazione dell'aggiornamento alla progettazione e della Perizia di Variante citata e che tale variante in corso d'opera comporta un aumento contrattuale consentito ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs 36/2023, come si evince dal quadro economico sopra riportato;

PRESO ATTO che l'Arch. Andrea Bussolino, in qualità di Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione della proposta di deliberazione di che trattasi ne attesta la legittimità, la regolarità tecnica, formale e sostanziale;

RITENUTO di far proprie le proposte del Responsabile del procedimento in relazione a quanto sopra riferito;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato dal Direttore della SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori, Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 quinquies del D.lgs. n. 502/92 e s.m. e i. e della L. R. n. 33/2009 e s. m. e i.;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. di procedere all'approvazione** della perizia di variante in corso d'opera;
- 2. di approvare** il quadro economico relativo al servizio in oggetto successivo alla perizia di variante redatto secondo le indicazioni di calcolo della percentuale degli incentivi, di cui all'art. 45 del D. Lgs 36/2023, applicando in analogia le disposizioni contenute nel sub allegato n. 1 alle regole del sistema 2020 (D.G.R. n. XI/2672 del 16.12.2019), tenuto conto del testo dell'art. 45 e del Regolamento aziendale citato che recepisce le "Linee Guida incentivi per funzioni tecniche 2025-2026" trasmesse con nota ATS Bergamo prot. n. 120264/25 del 15.12.2025 dalla Direzione Generale Welfare:

| QUADRO ECONOMICO 1 PERIZIA DI VARIANTE | | QUADRO ECONOMICO FASE 0 | QUADRO ECONOMICO FASE 1 – AGGIUDICAZIONE | QUADRO ECONOMICO 1 PERIZIA DI VARIANTE |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| | | Q.E. Corretto | Q.E. Corretto | Q.E. Corretto |
| Descrizione | SPECIFICHE | Importo | Importo | Importo |
| a - Somme a Base d'Asta | | 381.329,73 | 322.623,55 | 367.613,72 |
| a.1 – eliminazione dispersione calorica | | 372.029,00 | 372.029,00 | 372.029,00 |
| a.1.1. - sconto di gara | | | 58.706,18 | 58.706,18 |
| a.1-a,1,1 | | | 313.322,82 | 313.322,82 |
| a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta | | 9.300,73 | 9.300,73 | 9.300,73 |
| a.3 – 1^ Perizia di Variante | | | | 53.419,81 |
| a.3.1. - sconto di gara | | | | 8.429,65 |
| a,3-a,3,1 | | | | 44.990,16 |
| b - somme a disposizione della stazione appaltante | | 150.140,27 | 208.846,45 | 163.856,28 |
| b.1 – spese tecniche | | | | |
| indagini | | | | |
| b.1.1 – indagini e prove di laboratorio | | | | 0,00 |
| progettazione, D.L., collaudo | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| b.1.2 – rilievi | | | | 0,00 |
| b.1.3 – progettazione di fattibilità tecnico economica e esecutiva | | 22.836,88 | 22.836,88 | 22.836,88 |
| b.1.4 – direzione lavori e contabilità + CSE | | 26.971,14 | 26.971,14 | 26.971,14 |
| b.1.5 – verifica progettuale | | | | 0,00 |
| b.1.6 – progettazione/relazione geologica | | | | 0,00 |
| b.1.7 – supporto al Rup | | | | 0,00 |
| b.1.8 – collaudo statico | | | | 0,00 |
| b.1.9 – consulenze specialistiche | | | | 0,00 |
| b.1.10 – consulenze legali | | | | 0,00 |
| b.1.11 – compenso collegio consultivo tecnico | | | | 0,00 |
| b.1.12 – collaudo tecnico-amministrativo | | | | 0,00 |
| b.2 – allacciamenti | | | | |
| b.2.1 – alla rete di energia elettrica | | | | 0,00 |
| b.2.2 – alla rete telefonica | | | | 0,00 |
| b.2.3 – alla rete idrica | | | | 0,00 |
| b.2.4 – alla rete fognaria | | | | 0,00 |
| b.2.5 – alla rete gas | | | | 0,00 |
| b.2.6 – espropri-acquisizioni | | | | 0,00 |
| b.2.7 – altro | | | | 0,00 |
| b.3 – imprevisti/accantonamenti/spese generali | | | | |
| b.3.1 – imprevisti/adeguamenti prezzi – max 10% (art.60, comma5 d.lgs. 36/2023 e art.5, All. 17 al d.lgs. 36/2023) | | 37.202,90 | 37.202,90 | 37.202,90 |
| b.3.2 – art.45, d.lgs. 36/2023 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali) | | 7.626,59 | 7.626,59 | 7.626,59 |
| b.3.3 – accantonamenti per le modifiche (art.120, comma1, lettera a) del d.lgs. 36/2023) | | 3.720,29 | 3.720,29 | 3.720,29 |
| b.3.4 – ufficio di supporto al Rup – 15 dell'importo a base d'asta (art.5, comma6 del d.lgs. 36/2023) | | | | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| b.3.5 – oneri per la verifica preventiva archeologica (ART.41, comma4 del d.lgs. 36/2023) | | | | 0,00 |
| b.3.6 – polizze rischi professionali personale interno per progettazione | | | | 0,00 |
| b.3.7 – oneri di scarica | | | | 0,00 |
| b.3.8 – spese legali | | | | 0,00 |
| b.3.9 – spese per informazione, comunicazione dell'intervento | | | | 0,00 |
| b.3.10 – spese per commissioni giudicatrici (IVA esclusa) | | | | 0,00 |
| b.3.11 – contributo ANAC (delibera ANAC 18/12/2019 n.1197) | | | | 0,00 |
| b.3.12 – altro | | 261,10 | 64.837,89 | 15.348,71 |
| b.4 – IVA/oneri | | | | 0,00 |
| b.4.1 – IVA su lavori 10% | | 38.132,97 | 32.262,36 | 36.761,37 |
| b.4.2 – IVA su spese tecniche (aliquota 225 +IVA sul 4%) | | 11.396,07 | 11.396,07 | 11.396,07 |
| b.4.3 – IVA su forniture e servizi | | | | 0,00 |
| b.4.4 – IVA su indagini | | | | 0,00 |
| b.4.5 – IVA su imprevisti | | | | 0,00 |
| b.4.6 – IVA per commissioni di gara | | | | 0,00 |
| b.4.7 – IVA per consulenze specialistiche | | | | 0,00 |
| b.4.8 – IVA per commissioni giudicatrici | | | | 0,00 |
| b.4.9 – contributo previdenziale (45) su spese tecniche | | 1.992,32 | 1.992,32 | 1.992,32 |
| TOTALE QUADRO ECONOMICO | | 531.470,00 | 531.470,00 | 531.470,00 |

3. di contabilizzare l'onere stimato derivante dal presente provvedimento pari a € 44.990,16, al netto del ribasso d'asta, pari a € 49.489,18 iva al 10% inclusa, sul raggruppamento di budget F02010/Acquisto immobilizzazioni materiali conto patrimoniale 122020/Fabbricati per attività istituzionali/STP, centro di costo 1000000075 bilancio sanitario 2026 codice finanziamento SN202017 - SANITARIO - CONTRIBUTO SNPSSNPA SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITA E CLIMA PRIORITA' 3 DECRETO 20979 DEL 30.12.2024 - DGR XII/2315 DEL 13/05/2024 - FABBRICATI, CUP C85E24000410005;

- 4. di dare mandato** al Responsabile del procedimento per tutti i necessari successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m. e i;
- 5. di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6 della L.R. n. 33/2009 e s.m. e i;
- 6. di trasmettere** il presente provvedimento alla S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e alla SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Massimo Giovanni Giupponi

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E LEGITTIMITA'

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

STRUTTURA PROPONENTE: SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Il Responsabile del procedimento
Bussolino Andrea

SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'- Direttore Dott. Sergio Rocca

Si attesta la copertura economica e la regolarità contabile del presente provvedimento:

Bilancio – Costi (Bilancio/Esercizio/Codice Progetto/Codice Finanziamento): BILANCIO SANITARIO 2026 CODICE FINANZIAMENTO SN202017 - SANITARIO - CONTRIBUTO SNPSSNPA SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITA E CLIMA PRIORITA' 3 DECRETO 20979 DEL 30.12.2024 - DGR XII/2315 DEL 13/05/2024 - FABBRICATI, CUP C85E24000410005

Dati contabili – Costi (Raggruppamento di Budget/Entità Acquirente/Conto Economico/Conto Patrimoniale/Centro di Costo): RAGGRUPPAMENTO DI BUDGET F02010/ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI CONTO PATRIMONIALE 122020/FABBRICATI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI/STP, CENTRO DI COSTO 1000000075

Importo – Costi (importo): € 44.990,16, AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA, PARI A € 49.489,18 IVA AL 10% INCLUSA

Bilancio – Ricavi (Bilancio/ Esercizio/Codice Progetto): 0

Dati contabili – Ricavi (Entità Acquirente/Conto Economico/Conto Patrimoniale/Centro di Costo): 0

Importo – Ricavi (importo): 0

Note: SB 2026000435

Autorizzante
Rocca Sergio

